

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO-MG

OBRA: Execução de Ponte em Concreto Armado com Extensão de 20 metros – Município de São Francisco/MG

DATA:**25/08/2025**

LOCAL: Zona Ruual do Município de São Francisco-MG

FORMA DE EXECUÇÃO:

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Sinapi 07/2025 Desonerado, Sicro Novo 04/2025, Setop 04/2025

()

DIRETA

(X)

INDIRETA

COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO

% ISS MUNICIPAL:**3,00%****BDI:****29,35%**

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		Total parcela	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	PONTE EM CONCRETO ARMADO (PONTE TINGUIS)												
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,27%	R\$ 17.084,34	100%	R\$ 17.084,34		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,0%	R\$ 17.084,34
1.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	1,96%	R\$ 7.846,74	50%	R\$ 3.923,37		R\$ 0,00		R\$ 0,00	50%	R\$ 3.923,37	100,0%	R\$ 7.846,74
1.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	9,06%	R\$ 36.272,76	25%	R\$ 9.068,19	25%	R\$ 9.068,19	25%	R\$ 9.068,19	25%	R\$ 9.068,19	100,0%	R\$ 36.272,76
1.4	MOVIMENTO DE TERRA	2,62%	R\$ 10.494,69	100%	R\$ 10.494,69		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,0%	R\$ 10.494,69
1.5	INFRAESTRUTURA (BLOCO E ESTACAS)	18,54%	R\$ 74.212,49		R\$ 0,00	100%	R\$ 74.212,49		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,0%	R\$ 74.212,49
1.6	MESOESTRUTURA (CORTINAS E PILARES)	18,39%	R\$ 73.582,41		R\$ 0,00	50%	R\$ 36.791,21	50%	R\$ 36.791,21		R\$ 0,00	100,0%	R\$ 73.582,42
1.7	SUPRAESTRUTURA (VIGAS, LAJES E GUARDA-RODAS)	44,97%	R\$ 179.946,30		R\$ 0,00		R\$ 0,00	50%	R\$ 89.973,15	50%	R\$ 89.973,15	100,0%	R\$ 179.946,30
1.8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,18%	R\$ 738,22		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100%	R\$ 738,22	100,0%	R\$ 738,22
		100,00%	R\$ 400.177,95	10,14%	R\$ 40.570,59	30,00%	R\$ 120.071,89	33,94%	R\$ 135.832,55	25,91%	R\$ 103.702,93		R\$ 400.177,96
				10,14%	R\$ 40.570,59	40,14%	R\$ 160.642,48	74,09%	R\$ 296.475,03	100,00%	R\$ 386.363,34		

KÁREN MARIANA SOARES VIEIRA
ENGENHEIRA CIVIL 332.425/D-MG

MIGUEL PAULO SOUZA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO-MG