



CARVALHO AMARAL ENGENHARIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS DE SÃO FRANCISCO-MG	DATA : 03/01/2022		BDI : 27,12%		
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS DE SÃO FRANCISCO-MG	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	SÃO FRANCISCO-MG	SETOP	2021/10 - Norte COM DESONERAÇÃO	85,81%	49,50%	12/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO	SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO	85,81%	49,50%	02/2022
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		Total parcela	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO EM DIVERSAS VIAS DA CIDADE DE SÃO FRANCISCO	97,08	5.311.103,99	12,00	642.094,28	14,50	751.231,98	19,50	1.036.337,21	19,50	1.036.337,21	24,00	1.278.967,03	10,50	566.136,28	100,00	5.311.103,99
2	DRENAGEM	2,92	159.888,04	40,00	63.955,22	50,00	79.944,02	10,00	15.988,80							100,00	159.888,04
3	REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO	0,00	35,32	100,00	35,32											100,00	35,32
5.471.027,35				0,13	706.084,82	0,15	831.176,00	0,19	1.052.326,01	0,19	1.036.337,21	0,23	1.278.967,03	0,10	566.136,28	5.471.027,35	
				0,13	706.084,82	0,28	1.537.260,82	0,47	2.589.586,83	0,66	3.625.924,04	0,90	4.904.891,07	1,00	5.471.027,35		

LUCAS DE MACEDO PEREIRA
ENGENHEIRO CIVIL- CREA:197.834/D - MG

PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO/MG