

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: São Francisco

Projeto: CONSTRUÇÃO DE CASA DE BOMBAS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM BACIA DE ACUMULAÇÃO

Responsável Técnico: GERALDO DIAS PEREIRA JÚNIOR

Nº CREA/CAU: 248.562/D

Data: 06/12/2023

Item	Descrição	Valor dos Serviços		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
	Grandes Itens (Etapas da obra)	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	33.790,30	5,88	33.790,30	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	INFRAESTRUTURA	59.404,10	10,34	59.404,10	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	SUPRAESTRUTURA	102.074,51	17,77	40.829,80	40,00	61.244,71	60,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ALVENARIA E REVESTIMENTOS	68.206,04	11,87	-	-	68.206,04	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
5	COBERTURA	9.986,33	1,74	-	-	-	-	9.986,33	100,00	-	-	-	-	-	-
6	ESQUADRIAS E GUARDA-CORPO	9.937,40	1,73	-	-	-	-	9.937,40	100,00	-	-	-	-	-	-
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	21.397,72	3,72	-	-	-	-	21.397,72	100,00	-	-	-	-	-	-
8	QUADRO DE COMANDO DAS BOMBAS	59.017,65	10,27	-	-	-	-	59.017,65	100,00	-	-	-	-	-	-
9	BOMBA CENTRÍFUGA SUBMERSÍVEL	92.534,14	16,10	-	-	-	-	-	-	92.534,14	100,00	-	-	-	-
10	TUBULAÇÃO E CONEXÕES	95.484,93	16,62	-	-	-	-	57.290,96	60,00	38.193,97	40,00	-	-	-	-
11	PISO	5.889,22	1,02	-	-	-	-	5.889,22	100,00	-	-	-	-	-	-
12	PINTURA	16.848,91	2,93	-	-	-	-	16.848,91	100,00	-	-	-	-	-	-
TOTAL		574.571,25	100,00	134.024,20	23,33	129.450,75	22,53	180.368,19	31,39	130.728,11	22,75	-	-	-	-
TOTAL ACUMULADO		574.571,25	100,00	134.024,20	23,33	263.474,95	45,86	443.843,14	77,25	574.571,25	100,00	-	-	-	-