

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO - MG

OBRA: SEXTA ETAPA DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSOS USINADO A QUENTE), EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, CONFORME CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0610213-

VALOR MÁXIMO PROPOSTO: R\$ 4.516.256,84 DATA: 22/12/2023

ITEM	SERVIÇO	VALOR POR ETAPA	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		PESO TOTAL
			FINANCEIRO	%	FINANCEIRO	%	FINANCEIRO	%	FINANCEIRO	%	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 15.540,94	R\$ 15.540,94	100%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		0,23%
	LOCALIZAÇÃO: SEDE										
2	RUA PADRE GANGANA	R\$ 93.120,27	R\$ 37.248,11	40%	R\$ 37.248,11	40%	R\$ 18.624,05	20%	R\$ -		1,35%
3	RUA MESTRE JOAQUIM PINTO	R\$ 84.588,29	R\$ 33.835,32	40%	R\$ 33.835,32	40%	R\$ 16.917,66	20%	R\$ -		1,23%
4	RUA ALTAIR CORDEIRO	R\$ 226.319,52	R\$ 90.527,81	40%	R\$ 90.527,81	40%	R\$ 45.263,90	20%	R\$ -		3,28%
5	RUA PADRE MELQUIADES	R\$ 430.443,70	R\$ 172.177,48	40%	R\$ 172.177,48	40%	R\$ 86.088,74	20%	R\$ -		6,24%
6	RUA PADRE WILIBALDO	R\$ 87.871,48	R\$ 35.148,59	40%	R\$ 35.148,59	40%	R\$ 17.574,30	20%	R\$ -		1,27%
7	RUA PADRE MARTINS	R\$ 137.971,42	R\$ 55.188,57	40%	R\$ 55.188,57	40%	R\$ 27.594,28	20%	R\$ -		2,00%
8	RUA B	R\$ 462.954,54	R\$ 185.181,82	40%	R\$ 185.181,82	40%	R\$ 92.590,91	20%	R\$ -		6,71%
9	RUA C	R\$ 476.080,29	R\$ 190.432,12	40%	R\$ 190.432,12	40%	R\$ 95.216,06	20%	R\$ -		6,90%
10	RUA ANTONIO DE DÓ	R\$ 116.609,67	R\$ 46.643,87	40%	R\$ 46.643,87	40%	R\$ 23.321,93	20%	R\$ -		1,69%
11	RUA ANTONIO COUTINHO	R\$ 217.409,44	R\$ -		R\$ -		R\$ 86.963,78	40%	R\$ 130.445,66	60%	3,15%
12	RUA MANOEL TIBERIO	R\$ 275.068,20	R\$ -		R\$ -		R\$ 110.027,28	40%	R\$ 165.040,92	60%	3,99%
13	RUA MAJOR LICINIO	R\$ 70.633,17	R\$ -		R\$ -		R\$ 28.253,27	40%	R\$ 42.379,90	60%	1,02%
14	RUA LOURENÇO DE CARVALHO	R\$ 71.408,55	R\$ -		R\$ -		R\$ 28.563,42	40%	R\$ 42.845,13	60%	1,03%
15	RUA ARINOS - RECAPEAMENTO	R\$ 37.530,43	R\$ -		R\$ -		R\$ 15.012,17	40%	R\$ 22.518,26	60%	0,54%
16	RUA ARINOS	R\$ 49.275,44	R\$ -		R\$ -		R\$ 19.710,18	40%	R\$ 29.565,26	60%	0,71%
17	RUA FRANCISCO LACERDA	R\$ 115.634,79	R\$ -		R\$ -		R\$ 46.253,92	40%	R\$ 69.380,87	60%	1,68%
18	AV. BRASILIA DE MINAS	R\$ 108.806,79	R\$ -		R\$ -		R\$ 43.522,72	40%	R\$ 65.284,07	60%	1,58%
19	RUA ZECA MENDES	R\$ 116.000,49	R\$ -		R\$ -		R\$ 46.400,20	40%	R\$ 69.600,29	60%	1,68%
20	RUA JOSE NERI GANGANA	R\$ 64.416,13	R\$ -		R\$ -		R\$ 25.766,45	40%	R\$ 38.649,68	60%	0,93%
21	RUA NENZA CANGUSSU	R\$ 43.068,37	R\$ -		R\$ -		R\$ 17.227,35	40%	R\$ 25.841,02	60%	0,62%
22	RUA ADÃO VIEIRA	R\$ 59.082,82	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		0,86%
23	RUA ELISIO ORBILON	R\$ 161.574,49	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		2,34%
24	RUA MESTRA HERALINA	R\$ 327.666,07	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 131.066,43	40%	4,75%
25	RUA ZEZÉ GENEROSO - RECAPEAMENTO	R\$ 106.742,15	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		1,55%
26	RUA DORALICE RIBEIRO	R\$ 67.019,90	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		0,97%
27	RUA FRANCISCO BARBOSA	R\$ 58.469,56	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		0,85%
28	RUA LINDOLFO ROCHA	R\$ 188.472,74	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		2,73%
29	RUA ASTOLFO CAETANO	R\$ 119.891,91	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		1,74%
30	RUA EURIDSON DE SÁ	R\$ 126.585,28	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		1,83%
31	RUA AMADEUS GOMES DA MATA	R\$ 100.378,47	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		1,45%
	LOCALIZAÇÃO: VILA DO MORRO										
32	RUA 01	R\$ 169.361,39	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		2,45%
33	RUA 02	R\$ 71.926,89	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		1,04%
34	RUA B	R\$ 101.735,56	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		1,47%
35	RUA BELO HORIZONTE	R\$ 384.405,54	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		5,57%
36	RUA C - TRECHO 01	R\$ 102.413,70	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		1,48%
37	RUA C - TRECHO 02	R\$ 33.813,04	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		0,49%
38	RUA CRUZEIRO DO SUL	R\$ 20.850,54	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		0,30%
39	RUA DA PRAÇA	R\$ 139.012,65	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		2,01%
40	RUA DO CEMEI	R\$ 50.799,86	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		0,74%
41	RUA G - TRECHO 01	R\$ 54.267,21	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		0,79%
42	RUA G - TRECHO 02	R\$ 57.716,76	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		0,84%

43	RUA MONTES CLAROS	R\$ 34.996,68	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		0,51%
44	RUA N	R\$ 37.239,42	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		0,54%
45	RUA P	R\$ 65.789,93	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		0,95%
46	RUA PARAISO	R\$ 79.624,88	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		1,15%
47	RUA SÃO SEBASTIÃO	R\$ 170.943,08	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		2,48%
48	RUA TIRADENTES	R\$ 46.038,46	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		0,67%
	LOCALIZAÇÃO: RETIRO										
49	RUA 01 - RECAPEAMENTO	R\$ 140.563,21	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		2,04%
50	RUA 02 - RECAPEAMENTO	R\$ 33.747,52	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		0,49%
51	RUA 03 - RECAPEAMENTO	R\$ 26.181,06	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		0,38%
52	RUA 04 - RECAPEAMENTO	R\$ 25.505,64	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		0,37%
53	RUA 05 - RECAPEAMENTO	R\$ 26.394,12	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		0,38%
54	RUA 06 - RECAPEAMENTO	R\$ 237.791,32	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		3,45%
55	RUA 07 - RECAPEAMENTO	R\$ 37.250,59	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		0,54%
56	RUA 08 - RECAPEAMENTO	R\$ 79.544,07	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		1,15%
57	RUA 09 - RECAPEAMENTO	R\$ 28.583,39	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		0,41%
58	RUA 10 - RECAPEAMENTO	R\$ 27.277,61	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		0,40%
TOTAIS MENSAIS			R\$ 861.924,61	12,49%	R\$ 846.383,67	12,27%	R\$ 890.892,56	12,91%	R\$ 832.617,51	12,07%	100,00%
TOTAL ACUMULADO			R\$ 861.924,61	12,49%	R\$ 1.708.308,28	24,76%	R\$ 2.599.200,84	37,67%	R\$ 3.431.818,35	49,73%	100,00%
ITEM	SERVIÇO	VALOR POR ETAPA	MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8		PESO TOTAL
			FINANCEIRO	%	FINANCEIRO	%	FINANCEIRO	%	FINANCEIRO	%	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 15.540,94	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		0,23%
	LOCALIZAÇÃO: SEDE										
2	RUA PADRE GANGANA	R\$ 93.120,27	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		1,35%
3	RUA MESTRE JOAQUIM PINTO	R\$ 84.588,29	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		1,23%
4	RUA ALTAIR CORDEIRO	R\$ 226.319,52	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		3,28%
5	RUA PADRE MELQUIADES	R\$ 430.443,70	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		6,24%
6	RUA PADRE WILIBALDO	R\$ 87.871,48	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		1,27%
7	RUA PADRE MARTINS	R\$ 137.971,42	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		2,00%
8	RUA B	R\$ 462.954,54	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		6,71%
9	RUA C	R\$ 476.080,29	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		6,90%
10	RUA ANTONIO DE DÓ	R\$ 116.609,67	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		1,69%
11	RUA ANTONIO COUTINHO	R\$ 217.409,44	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		3,15%
12	RUA MANOEL TIBERIO	R\$ 275.068,20	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		3,99%
13	RUA MAJOR LICINIO	R\$ 70.633,17	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		1,02%
14	RUA LOURENÇO DE CARVALHO	R\$ 71.408,55	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		1,03%
15	RUA ARINOS - RECAPEAMENTO	R\$ 37.530,43	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		0,54%
16	RUA ARINOS	R\$ 49.275,44	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		0,71%
17	RUA FRANCISCO LACERDA	R\$ 115.634,79	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		1,68%
18	AV. BRASILIA DE MINAS	R\$ 108.806,79	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		1,58%
19	RUA ZECA MENDES	R\$ 116.000,49	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		1,68%
20	RUA JOSE NERI GANGANA	R\$ 64.416,13	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		0,93%
21	RUA NENZA CANGUSSU	R\$ 43.068,37	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		0,62%
22	RUA ADÃO VIEIRA	R\$ 59.082,82	R\$ 23.633,13	40%	R\$ 17.724,85	30%	R\$ 17.724,85	30%	R\$ -		0,86%
23	RUA ELISIO ORBILON	R\$ 161.574,49	R\$ 64.629,80	40%	R\$ 48.472,35	30%	R\$ 48.472,35	30%	R\$ -		2,34%
24	RUA MESTRA HERALINA	R\$ 327.666,07	R\$ 98.299,82	30%	R\$ 49.149,91	15%	R\$ 49.149,91	15%	R\$ -		4,75%
25	RUA ZEZÉ GENEROSO - RECAPEAMENTO	R\$ 106.742,15	R\$ 53.371,08	50%	R\$ 53.371,08	50%	R\$ -		R\$ -		1,55%
26	RUA DORALICE RIBEIRO	R\$ 67.019,90	R\$ 26.807,96	40%	R\$ 20.105,97	30%	R\$ 20.105,97	30%	R\$ -		0,97%
27	RUA FRANCISCO BARBOSA	R\$ 58.469,56	R\$ 23.387,82	40%	R\$ 17.540,87	30%	R\$ 17.540,87	30%	R\$ -		0,85%
28	RUA LINDOLFO ROCHA	R\$ 188.472,74	R\$ 75.389,10	40%	R\$ 56.541,82	30%	R\$ 56.541,82	30%	R\$ -		2,73%
29	RUA ASTOLFO CAETANO	R\$ 119.891,91	R\$ 47.956,76	40%	R\$ 35.967,57	30%	R\$ 35.967,57	30%	R\$ -		1,74%
30	RUA EURIDSON DE SÁ	R\$ 126.585,28	R\$ 50.634,11	40%	R\$ 37.975,58	30%	R\$ 37.975,58	30%	R\$ -		1,83%

31	RUA AMADEUS GOMES DA MATA	R\$ 100.378,47	R\$ 40.151,39	40%	R\$ 30.113,54	30%	R\$ 30.113,54	30%	R\$ -		1,45%
	LOCALIZAÇÃO: VILA DO MORRO										
32	RUA 01	R\$ 169.361,39	R\$ 67.744,56	40%	R\$ 50.808,42	30%	R\$ 50.808,42	30%	R\$ -		2,45%
33	RUA 02	R\$ 71.926,89	R\$ 28.770,76	40%	R\$ 21.578,07	30%	R\$ 21.578,07	30%	R\$ -		1,04%
34	RUA B	R\$ 101.735,56	R\$ 40.694,22	40%	R\$ 30.520,67	30%	R\$ 30.520,67	30%	R\$ -		1,47%
35	RUA BELO HORIZONTE	R\$ 384.405,54	R\$ 153.762,22	40%	R\$ 115.321,66	30%	R\$ 115.321,66	30%	R\$ -		5,57%
36	RUA C - TRECHO 01	R\$ 102.413,70	R\$ 40.965,48	40%	R\$ 30.724,11	30%	R\$ 30.724,11	30%	R\$ -		1,48%
37	RUA C - TRECHO 02	R\$ 33.813,04	R\$ 13.525,22	40%	R\$ 10.143,91	30%	R\$ 10.143,91	30%	R\$ -		0,49%
38	RUA CRUZEIRO DO SUL	R\$ 20.850,54	R\$ 8.340,22	40%	R\$ 6.255,16	30%	R\$ 6.255,16	30%	R\$ -		0,30%
39	RUA DA PRAÇA	R\$ 139.012,65	R\$ -		R\$ 48.654,43	35%	R\$ 34.753,16	25%	R\$ 55.605,06	40%	2,01%
40	RUA DO CEMEI	R\$ 50.799,86	R\$ -		R\$ 17.779,95	35%	R\$ 12.699,97	25%	R\$ 20.319,94	40%	0,74%
41	RUA G - TRECHO 01	R\$ 54.267,21	R\$ -		R\$ 18.993,52	35%	R\$ 13.566,80	25%	R\$ 21.706,88	40%	0,79%
42	RUA G - TRECHO 02	R\$ 57.716,76	R\$ -		R\$ 20.200,87	35%	R\$ 14.429,19	25%	R\$ 23.086,70	40%	0,84%
43	RUA MONTES CLAROS	R\$ 34.996,68	R\$ -		R\$ 12.248,84	35%	R\$ 8.749,17	25%	R\$ 13.998,67	40%	0,51%
44	RUA N	R\$ 37.239,42	R\$ -		R\$ 13.033,80	35%	R\$ 9.309,86	25%	R\$ 14.895,77	40%	0,54%
45	RUA P	R\$ 65.789,93	R\$ -		R\$ 23.026,48	35%	R\$ 16.447,48	25%	R\$ 26.315,97	40%	0,95%
46	RUA PARAISO	R\$ 79.624,88	R\$ -		R\$ 27.868,71	35%	R\$ 19.906,22	25%	R\$ 31.849,95	40%	1,15%
47	RUA SÃO SEBASTIÃO	R\$ 170.943,08	R\$ -		R\$ 59.830,08	35%	R\$ 42.735,77	25%	R\$ 68.377,23	40%	2,48%
48	RUA TIRADENTES	R\$ 46.038,46	R\$ -		R\$ 16.113,46	35%	R\$ 11.509,62	25%	R\$ 18.415,38	40%	0,67%
	LOCALIZAÇÃO: RETIRO										
49	RUA 01 - RECAPEAMENTO	R\$ 140.563,21	R\$ -		R\$ -		R\$ 28.112,64	20%	R\$ 112.450,57	80%	2,04%
50	RUA 02 - RECAPEAMENTO	R\$ 33.747,52	R\$ -		R\$ -		R\$ 6.749,50	20%	R\$ 26.998,02	80%	0,49%
51	RUA 03 - RECAPEAMENTO	R\$ 26.181,06	R\$ -		R\$ -		R\$ 5.236,21	20%	R\$ 20.944,85	80%	0,38%
52	RUA 04 - RECAPEAMENTO	R\$ 25.505,64	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 25.505,64	100%	0,37%
53	RUA 05 - RECAPEAMENTO	R\$ 26.394,12	R\$ -		R\$ -		R\$ 5.278,82	20%	R\$ 21.115,30	80%	0,38%
54	RUA 06 - RECAPEAMENTO	R\$ 237.791,32	R\$ -		R\$ -		R\$ 47.558,26	20%	R\$ 190.233,06	80%	3,45%
55	RUA 07 - RECAPEAMENTO	R\$ 37.250,59	R\$ -		R\$ -		R\$ 7.450,12	20%	R\$ 29.800,47	80%	0,54%
56	RUA 08 - RECAPEAMENTO	R\$ 79.544,07	R\$ -		R\$ -		R\$ 15.908,81	20%	R\$ 63.635,26	80%	1,15%
57	RUA 09 - RECAPEAMENTO	R\$ 28.583,39	R\$ -		R\$ -		R\$ 5.716,68	20%	R\$ 22.866,71	80%	0,41%
58	RUA 10 - RECAPEAMENTO	R\$ 27.277,61	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 27.277,61	100%	0,40%
TOTAIS MENSAIS			R\$ 858.063,63	12,43%	R\$ 890.065,66	12,90%	R\$ 885.062,75	12,83%	R\$ 835.399,05	12,11%	100,00%
TOTAL ACUMULADO			R\$ 4.289.881,98	62,17%	R\$ 5.179.947,64	75,07%	R\$ 6.065.010,38	87,89%	R\$ 6.900.409,43	100,00%	100,00%
TOTAL		R\$ 6.900.409,43									
GERALDO DIAS PEREIRA JÚNIOR ENGENHEIRO CIVIL CREA-MG 248.562/D							MIGUEL PAULO SOUZA FILHO PREFEITO DE SÃO FRANCISCO-MG				