



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO CONVÊNIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO - MG					DATA:	13/05/2024				
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY COM ALAMBRADO NO DISTRITO DA VILA DO MORRO EM SÃO FRANCISCO - MG					PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES					
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO - MG					RECURSO+CONTRAPARTIDA = 500.000,00 + 79.149,96					
ITEM	CÓDIGO	ETAPA	FÍSICO/FINANCEIRO GLOBAL		FÍSICO/FINANCEIRO				FÍSICO/FINANCEIRO GLOBAL DO CONVÊNIO (EXECUTAR)	
					MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4		
1.0	REF	CONSTRUÇÃO DO CAMPO SOCIETY	Físico %	100,00%	24,20%	24,48%	26,86%	24,47%		
			Financeiro	R\$579.149,96	R\$140.140,49	R\$141.771,00	R\$155.539,30	R\$141.699,18		
1.1	SVP-001	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	2,25%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
			Financeiro	R\$13.037,06	R\$13.037,06	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00		
1.2	TER-001	MOVIMENTO DE TERRA	Físico %	1,08%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
			Financeiro	R\$6.258,13	R\$6.258,13	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00		
1.3	EST-001	MURETA E ALAMBRADO	Físico %	30,95%	60,00%	20,00%	20,00%	0,00%		
			Financeiro	R\$179.244,54	R\$107.546,72	R\$35.848,91	R\$35.848,91	R\$0,00		
1.4	ELE-001	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / ILUMINAÇÃO	Físico %	7,65%	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%		
			Financeiro	R\$44.328,57	R\$13.298,57	R\$13.298,57	R\$13.298,57	R\$4.432,86		
1.5	CAMP-001	GRAMADO	Físico %	53,31%	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%		
			Financeiro	R\$308.745,06	R\$0,00	R\$92.623,52	R\$92.623,52	R\$123.498,02		
1.6	PISO-001	PISO EXTERNO / CALÇADA DE PROTEÇÃO	Físico %	4,75%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%		
			Financeiro	R\$27.536,60	R\$0,00	R\$0,00	R\$13.768,30	R\$13.768,30		
TOTAL			Físico %	100,00%	24,20%	24,48%	26,86%	24,47%	Físico %	100,00%
			Financeiro	R\$579.149,96	R\$140.140,49	R\$141.771,00	R\$155.539,30	R\$141.699,18	Financeiro	R\$579.149,96
RESPONSÁVEL TÉCNICO:					RESPONSÁVEL LEGAL:					
MICHELLE TIEZZI VIEIRA GOMES ENGENHEIRA CIVIL CREA-MG 245.292/D					MIGUEL PAULO SOUZA FILHO PREFEITO DE SÃO FRANCISCO -MG					