

# CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO



**PREFEITURA:** SÃO FRANCISCO - MG

**OBRA:** REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE APOIO MARIA NATÁLIA MOREIRA

**ENDEREÇO:** BARREIRO DE DUNDA / ZONA RURAL - SÃO FRANCISCO MG.

**VALOR MÁXIMO PROPOSTO:**

**R\$**

**66.110,65**

**DATA:** SETEMBRO DE 2024

ITEM	SERVIÇO	VALOR POR ETAPA	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		PESO TOTAL
			FINANCEIRO	%	FINANCEIRO	%	FINANCEIRO	%	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.769,90	R\$ 1.769,90	100,00%	R\$ -		R\$ -		2,68%
2.0	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	R\$ 1.560,56	R\$ 1.482,53	95,00%	R\$ 78,03	5,00%	R\$ -		2,36%
3.0	INFRAESTRUTURA	R\$ 1.791,12	R\$ 1.791,12	100,00%	R\$ -		R\$ -		2,71%
4.0	ALVENARIA E REVESTIMENTOS	R\$ 4.729,08	R\$ 3.783,26	80,00%	R\$ 945,82	20,00%	R\$ -		7,15%
5.0	COBERTURA	R\$ 3.328,70	R\$ 2.330,09	70,00%	R\$ 998,61	30,00%	R\$ -		5,04%
6.0	ESQUADRIAS	R\$ 22.442,81	R\$ 6.732,84	30,00%	R\$ 15.709,97	70,00%	R\$ -		33,95%
7.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 41,34	R\$ 41,34	100,00%			R\$ -		0,06%
8.0	PINTURA	R\$ 24.842,62	R\$ -		R\$ 4.968,52	20,00%	R\$ 19.874,10	80,00%	37,58%
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 778,89	R\$ -		R\$ 778,89	100,00%	R\$ -		1,18%
10.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 1.128,28	R\$ -		R\$ 1.128,28	100,00%	R\$ -		1,71%
11.0	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 3.697,35	R\$ -		R\$ -		R\$ 3.697,35	100,00%	5,59%
TOTAIS MENSAIS			R\$ 17.931,09	27,12%	R\$ 24.608,12	37,22%	R\$ 23.571,45	35,65%	100,00%
TOTAL ACUMULADO			R\$ 17.931,09	27,12%	R\$ 42.539,20	64,35%	R\$ 66.110,65	100,00%	100,00%
TOTAL		R\$ 66.110,65							

Responsável Técnico: Dafne Cardoso Teixeira  
CREA-MG: 54.256 / D