

ENDERECO: ESTRADA DE ACESSO PRINCIPAL, S/N. FAZENDA BOM JARDIM DA PRATA - SÃO FRANCISCO - MG.

DATA: 08/08/2023

ITEM	SERVIÇO	VALOR POR ETAPA	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	PESO TOTAL	
			FINANCEIRO	FINANCEIRO	FINANCEIRO	FINANCEIRO	FINANCEIRO	FINANCEIRO	FINANCEIRO	FINANCEIRO	FINANCEIRO	FINANCEIRO		
1.0	PROJETOS COMPLEMENTARES	R\$ 18.548,77	R\$ 18.548,77 100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,94%	100,00%
2.0	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 40.834,06	R\$ 40.834,06 100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2,07%	100,00%
3.0	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	R\$ 321.928,32	R\$ 128.771,33 40,00%	R\$ 193.156,99 60,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	16,32%	100,00%
4.0	ALVENARIA - VEDAÇÃO	R\$ 147.494,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 147.494,89 100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	7,48%	100,00%
5.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 16.163,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.163,57 100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,82%	100,00%
6.0	COBERTURA	R\$ 298.745,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.874,53 10,00%	R\$ 119.498,12 40,00%	R\$ 89.623,59 30,00%	R\$ 59.749,06 20,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	15,15%	100,00%
7.0	REVESTIMENTOS- PISOS, PAREDES E TETOS	R\$ 411.656,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 82.331,32 20,00%	R\$ 82.331,32 20,00%	R\$ 144.079,81 35,00%	R\$ 102.914,15 25,00%	R\$ -	R\$ -	20,87%	100,00%
8.0	ESQUADRIAS	R\$ 141.121,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.112,12 10,00%	R\$ 14.112,12 10,00%	R\$ -	R\$ 42.336,35 30,00%	R\$ 56.448,47 40,00%	R\$ 14.112,12 10,00%	7,16%	100,00%
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 188.768,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.876,90 10,00%	R\$ -	R\$ 18.876,90 10,00%	R\$ 18.876,90 10,00%	R\$ -	R\$ 113.261,38 60,00%	R\$ 18.876,90 10,00%	9,57%	100,00%
10.0	SPDA	R\$ 42.888,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.444,01 50,00%	R\$ -	R\$ 21.444,01 50,00%	2,17%	100,00%
11.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 172.293,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.458,67 20,00%	R\$ -	R\$ 17.229,33 10,00%	R\$ 34.458,67 20,00%	R\$ 34.458,67 20,00%	R\$ -	R\$ 51.688,00 30,00%	8,74%	100,00%
12.0	PCIP	R\$ 4.709,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.709,26 100,00%	0,24%	100,00%
13.0	REDE DE AR COMPRIMIDO	R\$ 11.613,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.613,70 100,00%	0,59%	100,00%
14.0	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 2.579,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.579,43 100,00%	0,13%	100,00%
15.0	COMUNICAÇÃO VISUAL	R\$ 10.770,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.770,22 100,00%	0,55%	100,00%
16.0	CFTV	R\$ 1.021,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.021,13 100,00%	0,05%	100,00%
17.0	MOBILIÁRIO	R\$ 7.858,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.858,11 100,00%	0,40%	100,00%
18.0	DIVERSOS E LIMPEZA	R\$ 21.570,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.570,82 100,00%	1,09%	100,00%
19.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 111.588,68	R\$ 11.281,62 10,11%	R\$ 11.582,90 10,38%	R\$ 11.605,22 10,40%	R\$ 10.366,59 9,29%	R\$ 11.158,87 10,00%	R\$ 11.538,27 10,34%	R\$ 11.850,72 10,62%	R\$ 12.062,74 10,81%	R\$ 10.176,89 9,12%	R\$ 9.964,87 8,93%	5,66%	100,00%
TOTAIS MENSAIS			R\$ 199.435,78 10,11%	R\$ 204.739,89 10,38%	R\$ 205.138,21 10,40%	R\$ 183.200,27 9,29%	R\$ 197.225,90 10,34%	R\$ 203.837,00 10,61%	R\$ 209.266,09 10,81%	R\$ 213.215,92 10,00%	R\$ 179.886,74 9,12%	R\$ 176.208,57 8,93%	100,00%	
TOTAL ACUMULADO			R\$ 199.435,78 10,11%	R\$ 404.175,67 20,49%	R\$ 609.313,88 30,90%	R\$ 792.514,16 40,19%	R\$ 989.740,05 50,19%	R\$ 1.193.577,05 60,52%	R\$ 1.402.843,14 71,13%	R\$ 1.616.059,06 81,94%	R\$ 1.795.945,79 91,07%	R\$ 1.972.154,36 100,00%	100,00%	
TOTAL		R\$ 1.972.154,36												

RESP. TÉCNICA: DAFNE CARDOSO TEIXEIRA  
ENGENHEIRA CIVIL  
CREA-MG: 54.246 / D