

Obra: CRECHE TIPO B  
 Unidade Federativa:  
 Cronograma de Planejamento

PLANEJAMENTO													
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	121.941,96	100%	121.941,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	23.015,94	100%	23.015,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	FUNDAÇÕES	294.929,09		-	50%	50%	-	-	-	-	-	-	-
				-	147.464,55	147.464,55	-	-	-	-	-	-	-
4	SUPERESTRUTURA	528.232,61		-	-	35%	30%	35%	-	-	-	-	-
				-	-	184.881,41	158.469,78	184.881,41	-	-	-	-	-
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	217.947,21		-	-	60%	20%	20%	-	-	-	-	-
				-	-	130.768,33	43.589,44	43.589,44	-	-	-	-	-
6	ESQUADRIAS	201.315,81		-	-	-	20%	30%	50%	-	-	-	-
				-	-	-	40.263,16	60.394,74	100.657,91	-	-	-	-
7	VIDROS	52.299,15		-	-	-	-	50%	50%	-	-	-	-
				-	-	-	-	26.149,58	26.149,58	-	-	-	-
8	SISTEMAS DE COBERTURA	346.892,58		-	-	50%	50%	-	-	-	-	-	-
				-	-	173.446,29	173.446,29	-	-	-	-	-	-
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	71.374,39		-	-	-	-	-	50%	50%	-	-	-
				-	-	-	-	-	35.687,20	35.687,20	-	-	-
10	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	547.360,86		-	-	-	-	-	-	50%	50%	-	-
				-	-	-	-	-	-	273.680,43	273.680,43	-	-
11	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	354.402,09		-	-	-	-	-	-	-	50%	50%	-
				-	-	-	-	-	-	-	177.201,05	177.201,05	-
12	PINTURA	192.619,89		-	-	25%	25%	25%	25%	-	-	-	-
				-	-	48.154,97	48.154,97	48.154,97	48.154,97	-	-	-	-
13	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	51.894,03		-	-	10%	30%	20%	40%	-	-	-	-
				-	-	5.189,40	15.568,21	10.378,81	20.757,61	-	-	-	-
14	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	74.849,95		-	-	30%	20%	25%	25%	-	-	-	-
				-	-	22.454,99	14.969,99	18.712,49	18.712,49	-	-	-	-
15	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	68.217,49		-	-	-	-	-	-	-	-	80%	20%
				-	-	-	-	-	-	-	-	54.573,99	13.643,50
16	LOUÇAS E METAIS	69.526,75		-	-	-	-	-	-	-	100%	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	69.526,75	-	-
17	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	25.163,97		-	10%	20%	-	-	50%	20%	-	-	-
				-	2.516,40	5.032,79	-	-	12.581,99	5.032,79	-	-	-
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	66.826,71		-	-	-	30%	35%	10%	25%	-	-	-
				-	-	-	20.048,01	23.389,35	6.682,67	16.706,68	-	-	-
19	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 127V	203.735,83		-	-	-	-	-	50%	30%	20%	-	-
				-	-	-	-	-	101.867,92	61.120,75	40.747,17	-	-
20	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	2.713,20		-	-	-	-	30%	35%	35%	-	-	-
				-	-	-	-	813,96	949,62	949,62	-	-	-
21	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	29.891,92		-	-	-	-	-	-	50%	50%	-	-
				-	-	-	-	-	-	14.945,96	14.945,96	-	-
22	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	7.793,83		-	20%	-	-	20%	-	30%	30%	-	-
				-	1.558,77	-	-	1.558,77	-	2.338,15	2.338,15	-	-
23	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	69.597,01		-	-	-	50%	-	50%	-	-	-	-
				-	-	-	34.798,51	-	34.798,51	-	-	-	-
24	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	111.716,28		-	-	-	-	-	-	-	-	50%	50%
				-	-	-	-	-	-	-	-	55.858,14	55.858,14
25	SERVIÇOS FINAIS	12.547,54		-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.547,54
	Valor Total	<b>3.746.806,09</b>											
	Valor Parcial			144.957,90	151.539,71	717.392,73	549.308,37	418.023,51	372.201,94	445.260,08	578.439,50	287.633,18	82.049,18
	Percentual Parcial			3,87%	4,04%	19,15%	14,66%	11,16%	9,93%	11,88%	15,44%	7,68%	2,19%
	Valores Acumulados			144.957,90	296.497,61	1.013.890,34	1.563.198,70	1.981.222,22	2.353.424,16	2.798.684,24	3.377.123,74	3.664.756,91	3.746.806,09
	Percentual Acumulado			3,87%	7,91%	27,06%	41,72%	52,88%	62,81%	74,70%	90,13%	97,81%	100,00%

RESP. TÉCNICO

RESP. ADMINISTRATIVO